

AÑO 2022		EXPEDIENTE Nº 18.152/2022
--------------------	--	-------------------------------------



ANTE:
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS

OBJETO:
LLAMADO A LICITACIÓN OBRA N° 175/4 MODIFICACIÓN BOXES Y ENTREPISO –
NUEVA BIBLOTECA UNIVERSITARIA

--	--

AGREGADOS:

CUERPO V



**UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SALTA**

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS



Salta, 05 de diciembre de 2023

Acta CR N° 2023-0011 COMISIÓN DE REDETERMINACIÓN:

Ref.: Expediente Licit. N°18152/2022
Obra N°175/4 Modificación boxes y entripiso
Rectorado
Redeterminación Provisoria N°3

Sr. Rector de la
Universidad Nacional de Salta
Ing. Daniel Hoyos:
S/D

Atento al pedido de Reconocimiento de Redeterminación de Precios con fecha **28/11/2023** por parte de la Contratista de Obras Públicas **Daniel A. Rodriguez** de la obra de referencia, actualmente en ejecución; y al informe presentado el **28/11/2023** conjuntamente entre la Inspección de Obra de la DGOyS, y el Asesor *ad-hoc* Lic. Gustavo Aranda; esta Comisión de Evaluación, Coordinación y Seguimiento de los Procesos de Redeterminación de Precios (Expediente 18006/18, Resolución Rectoral N° 914/22) hace llegar a Usted, la **Redeterminación Provisoria N°3** para la obra de referencia.

Para el cálculo y procedimiento de ésta, se utilizó lo indicado en el Dec. 691/2016 Régimen de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública y de Consultoría de Obra Pública.

Fecha de licitación	25/4/2023
Fecha de firma de contrato	28/6/2023
Fecha de inicio de obra	17/7/2023
Mes base:	agosto/23
Mes de corte:	septiembre/23
Monto de contrato vigente:	\$288.471.216,09
Monto de la redeterminación:	\$26.816.014,65
Monto nuevo contrato:	\$315.287.230,74

Cuadro resumen redeterminación provisoria

Los integrantes de la comisión, abajo firmantes, reunidos a tal efecto y tras analizar la documentación adjunta, **considera viable la propuesta presentada por la Empresa Daniel A. Rodriguez para la Redeterminación Provisoria N°3** de acuerdo con las planillas presentadas.

Se solicita arbitrar los medios necesarios para que se proceda a la brevedad con su respectiva tramitación, continuando y cumplimentando los pasos y tiempos establecidos en el Dec. Reg. 691/2016.

Saludamos a Ud. cordialmente,

.....
Ing. Vicente Lobo
Director de Construcciones y Mantenimiento

.....
Mag. Arq. Gustavo Baranovsky
Director de Estudios y Proyectos

.....
Ing. Nora Herrera
Jefa de Inspección

.....
Ing. Edgardo SHAM
Secretario de Obras, Servicios y Mantenimiento

.....
Abog. Sebastián AGUIRRE ASTIGUETA
Secretario de Asuntos Jurídicos

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Dirección de Estudios y Proyectos

ANEXO V

SOLICITUD DE REDETERMINACIÓN Y ADECUACIÓN PROVISORIA

CONTRATISTA: - RODRIGUEZ, DANIEL

CUIT: 20-14670081-1

DOMICILIO : - LOS CAROLINOS 360 TC

CEL. 387-5739888

MAIL: - adobeinge.dr@gmail.com

Ref: Obra 175/4 – Modificación de Boxes y Entrepiso – Nueva Biblioteca Universitaria

Daniel Rodríguez DNI N°14.670.081 en mi carácter de Titular con facultades suficientes para suscribir la presente en mi nombre y representación propia vengo a solicitar la **Redeterminación de Precios** de la Obra de Ref. y la adecuación provisoria de precios previsto por el Decreto N° 691/16, acompañando el detalle de cálculo de la variación de referencia y copia de las publicaciones de las que surgen los índices utilizados.

Licitación Pública	N° 01/23
Fecha de apertura de las Ofertas	25/04/2.023
Fecha de firma del Contrato	28/06/2.023
Plazo contractual	150 Días
Fecha de inicio de Obra	17/07/2.023
Redeterminación	N°3
Porcentaje de Variación	11,45 %
Mes y año del disparo	Setiembre/2.023

Manifiesto con carácter de Declaración Jurada la veracidad de los datos consignados


Saludo a uds. muy atentamente

DANIEL A. RODRIGUEZ
INGENIERO EN CONSTRUCCIÓN
M.C.P. 3807 - M.M. 2636

Ing. Daniel Rodríguez

ADOBE Construcciones





90 % DE C.V.P. (%) = 10,31

El índice a aplicar para redeterminar el contrato es 10.31 % y debe aplicarse a partir del septiembre 2023.

e) Monto de la garantía

MONTO DE LA REDETERMINACION	\$ 26.816.014,65
MONTO GARANTIA 5 %	\$ 1.340.800,73

f) Saldo de obra a Redeterminar (Avance Real vs Avance Previsto)

Avance Real	Avance Previsto	Saldo a redeterminar
8,88%	9,98%	90,02%

Se considera para determinar el saldo de la Redeterminación N° 3 el 90,02 % del contrato., **Monto a Redeterminar: \$ 187.192.331,74**


g) Monto de la Redeterminacion.

Saldo a Redeterminar		\$ 187.192.331,74
CVP N° 1	1,1383	\$ 213.074.070,45
CVP N° 2	1,2208	\$ 260.130.420,55
CVP N° 3	1,1031	\$ 286.946.435,20
Monto de la Redeterminación N° 3		\$ 26.816.014,65

e) Monto nuevo del contrato

MONTO DE CONTRATO	\$ 288.471.216,09
MONTO DE LA REDETERMINACION N° 3	\$ 26.816.014,65
MONTO NUEVO CONTRATO	\$ 315.287.230,74

El monto de la Redeterminación N° 3 es de \$ 26.816.014,65


Lic. GUSTAVO A. A. ARANDA MOSCA
ASESOR REDETERMINACIÓN DE PRECIOS
DGOys - UNSA

Universidad Nacional de Salta

Dirección General de Obras y Servicios
Tel. (0387) 426-5402 y 426-5303 Fax 426-6429
Email: icovale@unsa.edu.ar
Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)



Salta, 13 de diciembre de 2023.-

Res. N° 155-DGOyS-23

EXPTE. N° 18.152/22

VISTO:

La Res. R N°0961-23, por la cual se adjudica la Obra N° 175/4-
"MODIFICACIÓN DE BOXES Y ENTREPISO-NUEVA BIBLIOTECA-
RECTORADO, y

CONSIDERANDO:

Que la Contratista presentó por Nota de Pedido Folio 35 con
fecha 12 de diciembre de 2023 el Certificado Parcial de Obra N° 05.-

Que el Certificado Parcial de Obra N°05 fue aprobado por la
Inspección y asciende al importe de \$ 39.694.701,34 (Pesos, treinta y nueve
millones seiscientos noventa y cuatro mil setecientos uno con 34/100).-

Que por Res. N° 104-DGOyS-23 con fecha 09 de agosto de
2023, se aprueba el pago del Anticipo Único de Obra correspondiente al
50% del monto total de Obra el cual se descuenta en un porcentaje igual al
50,48% del saldo de Obra a partir del Certificado Parcial de Obra N°02.

Que se descuenta el Anticipo Único de Obra en un porcentaje
equivalente al 50,48% en el presente Certificado Parcial de Obra N°05.-

Que según Res. R. N° 0961-23 se imputó el gasto que demanda
la presente obra a las partidas del Presupuesto de esta Universidad para el
corriente ejercicio, por un total de \$ 207.945.269,65.- (Pesos, doscientos
siete millones novecientos cuarenta y cinco mil doscientos sesenta y nueve
con 65/100).-

Que el Certificado Parcial de Obra N°05, ha cumplido con todos
los requisitos que rigen en las Bases Generales del Contrato y el Pliego de
Condiciones Particulares.-

Que la Contratista presentó por Nota de Pedido Folio N° 35
Póliza de Seguro de Caucción N°000019915 en Garantía de Sustitución de
Fondo de Reparación de la Compañía "NIVEL SEGUROS" por un monto de \$
1.984.735,07.- (Pesos, un millón novecientos ochenta y cuatro mil

Universidad Nacional de Salta

Dirección General de Obras y Servicios
Tel. (0387) 425-5402 y 425-5303 Fax 425-6429
Email: jrovalot@unsa.edu.ar
Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)



Res. N° 155-DGOyS-23

EXPTE. N° 18.152/22

setecientos treinta y cinco con 07/100) con fecha de emisión 12/12/23.-

Que la contratista presenta con fecha 12 de diciembre de 2023, Factura "B" N°00005-00000339, por la suma de \$ 19.656.816,10.- (Pesos, diecinueve millones seiscientos cincuenta y seis mil ochocientos dieciséis con 10/100).-

Que por Res. R. N°061/2020, se autoriza al Director de Construcciones y Mantenimiento, a cargo de la Dirección General de Obras y Servicios, a la firma de los actos administrativos que corresponda.

POR TODO ELLO y en uso de las atribuciones propias,

EL DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO
A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS
RESUELVE

ARTICULO N° 01: Aprobar el presente Certificado Parcial de Obra N°05 por el importe de \$ 39.694.701,34 (Pesos, treinta y nueve millones seiscientos noventa y cuatro mil setecientos uno con 34/100), presentado por la Firma DANIEL ALBERTO RODRÍGUEZ, con domicilio en Los Carolinos N° 360 de esta Ciudad de Salta, contratista de la Obra N° 175/4 "MODIFICACIÓN DE BOXES Y ENTREPISO-NUEVA BIBLIOTECA-RECTORADO".

ARTICULO N° 02: Solicitar a la Dirección General de Tesorería, el pago de la suma de \$ 19.656.816,10.- (Pesos, diecinueve millones seiscientos cincuenta y seis mil ochocientos dieciséis con 10/100), a la Firma DANIEL RODRÍGUEZ, con domicilio en Los Carolinos N°360 con vencimiento el día 20 de diciembre de 2023.-

ARTICULO N° 03: La Póliza de Seguro de Caucción N°000019915 en Garantía de Sustitución de Fondo de Reparación de la Compañía "NIVEL SEGUROS" por un monto de \$ 1.984.735,07.- (Pesos, un millón novecientos ochenta y cuatro mil setecientos treinta y cinco con 07/100) será devuelta a la Contratista, una vez operada la Recepción Definitiva de la Obra y cumplido el plazo de garantía de la misma.-

10/09/2022



Universidad Nacional de Salta

Dirección General de Obras y Servicios
Tel. (0387) 426-6402 y 426-6303 Fax 426-6420
Email: jcovalot@unsa.edu.ar
Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)

Res. N° 155-DGOyS-23

EXPTE. N° 18.152/22

ARTICULO N° 04: Dese conocimiento a la Contratista, a la Inspección de la Obra, Secretaría Administrativa, Direcciones, General de Administración, Contabilidad, Patrimonio y Tesorería General.-


Ing. Vicente A. LOBO
Director de Construcciones y Manten.
DGOyS - UNSa

Plazo de Obra 150 días corridos

Nº	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTID AD	COSTO UNITARIO	TOTAL	Acumulado	Ejecutado en el mes	Monto Acumulado	Monto Anterior	Monto Ejecutado
TAREAS PRELIMINARES										
1	Obrador y cercado, según plano y P.E.T.	gl	1,00	\$ 249.326,40	\$ 249.326,40	100,00%	0,00%	\$ 249.326,40	\$ -	\$ -
1	Replanteo General de la Obra, según P.E.T.	gl	1,00	\$ 33.912,06	\$ 33.912,06	100,00%	0,00%	\$ -	\$ -	\$ -
DEMOLICIONES Y EXTRACCIONES										
2	Demolición de Muros	m3	0,57	\$ 8.164,39	\$ 4.653,70	100,00%	0,00%	\$ 4.653,70	\$ 4.653,70	\$ -
2	Demolición de estructuras de H ² A en general (Fustes de Columnas)	m3	0,88	\$ 4.823,39	\$ 4.244,58	100,00%	0,00%	\$ 4.244,58	\$ 4.244,58	\$ -
2	Demolición de pisos en general	m2	22,16	\$ 4.556,11	\$ 100.963,30	100,00%	0,00%	\$ 100.963,30	\$ 100.963,30	\$ -
2	Demolición de cobertizos	m2	22,16	\$ 4.422,47	\$ 98.001,84	100,00%	0,00%	\$ 98.001,84	\$ 98.001,84	\$ -
2	Demolición de tabiques en general	m2	67,29	\$ 5.872,96	\$ 395.191,60	100,00%	0,00%	\$ 395.191,60	\$ 395.191,60	\$ -
2	Extracción de Carpinterías: Puertas y Ventanas	u	9,00	\$ 4.708,07	\$ 42.372,63	100,00%	0,00%	\$ 42.372,63	\$ 42.372,63	\$ -
2	Extracción de Carpinterías: Barandas de todo tipo	m	4,50	\$ 4.641,25	\$ 20.885,63	100,00%	0,00%	\$ 20.885,63	\$ 20.885,63	\$ -
2	Extracción de Equipamiento: Aire Acondicionado (Split, unidades exteriores e interiores)	u	12,00	\$ 6.239,08	\$ 74.868,96	100,00%	0,00%	\$ 74.868,96	\$ 74.868,96	\$ -
MOVIMIENTO DE SUELOS										
3	Excavación de pozos	m3	20,16	\$ 5.873,63	\$ 118.412,30	100,00%	0,00%	\$ 118.412,30	\$ 118.412,30	\$ -
3	Excavación de zanjas a mano (Incluy la excavación p/ vigas de fundación, Bases de Escalera, Encadenados, interiores)	m3	0,90	\$ 7.411,94	\$ 6.670,74	50,00%	0,00%	\$ 3.335,37	\$ 3.335,37	\$ -
ESTRUCTURAS										
HORNIGON										
4	Hornigon Armado H-20/ADN 420- Bases de Escaleras	m3	0,75	\$ 98.108,40	\$ 73.581,30	0,00%	0,00%	\$ -	\$ -	\$ -
4	Hornigon Armado H-20/ADN 420- Columnas Estructurales Resistentes	m3	2,24	\$ 125.083,76	\$ 280.187,62	100,00%	0,00%	\$ 280.187,62	\$ 280.187,62	\$ -
ESTRUCTURA METÁLICA										
4	Columna Metálica con perfiles UPN según planos y P.E.T.	ml	46,90	\$ 170.830,96	\$ 8.011.972,02	100,00%	0,00%	\$ 8.011.972,02	\$ 8.011.972,02	\$ -
4	Viga Metálica: Perfiles Normalizados IPN	ml	141,81	\$ 143.658,64	\$ 20.372.231,74	100,00%	30,00%	\$ 20.372.231,74	\$ 14.260.562,22	\$ 6.111.669,52
4	Contravía Metálica: Perfiles Normalizado IPN	ml	199,29	\$ 140.492,68	\$ 27.998.796,20	80,00%	10,00%	\$ 22.399.028,96	\$ 19.599.150,24	\$ 2.799.878,62
4	Uniones Metálicas Columnas - Bases: Carreilas, perfiles, Articulaciones, Planchuela de Anclaje, vanilla Roscada , etc (Robonados, Atomillados de Alta Resistencia,Solidados, etc.) según detalle y calculo correspondiente	u	14,00	\$ 114.658,64	\$ 1.605.220,96	50,00%	0,00%	\$ 802.610,48	\$ 802.610,48	\$ -
4	Uniones Metálicas Viga-Columna y Viga-Viga: Carreilas, Perfiles, Articulaciones, con tornillos de Alta Resistencia, según detalle y calculo correspondiente	u	87,00	\$ 152.658,64	\$ 13.281.301,68	70,00%	0,00%	\$ 9.256.911,18	\$ -	\$ 5.256.511,18
4	Provisión e Instalación de Escalera Metálica de Emergencia (Completo) según Planos de Detalles y P.E.T.	u	1,00	\$ 953.320,12	\$ 953.320,12	0,00%	0,00%	\$ -	\$ -	\$ -
4	Sistema estructural para Losa Steel Deck - losa de chapa colaborante: Encofrado perdido de chapa de acero galvanizado de 0,75 mm de espesor del Systeme Steel Deck, capa de compresión de hormigon armado H20, acero ADN 420 con una cuantía total de 6KGs/m ² y malla electrosoldada Q188 de acero AM500N, según P.E.T. y planos	m2	465,00	\$ 56.062,98	\$ 26.069.286,17	35,00%	0,00%	\$ 9.124.250,16	\$ -	\$ 9.124.250,16
4	Refuerzo Perimetral en tabiquería de caño Estructural	u	14,34	\$ 7.272,33	\$ 103.699,91	0,00%	0,00%	\$ -	\$ -	\$ -
TABIQUES										
7	Tabique 1/2 Panel Simple de Placa de Melamina 18 mm, con estructura c/40cm	m2	16,80	\$ 6.732,92	\$ 113.113,06	0,00%	0,00%	\$ -	\$ -	\$ -
7	Tabique Panel Simple de Placa de yeso tipo Durlock 12,5mm de e=10cm, con estructura c/40cm	m2	19,61	\$ 6.357,92	\$ 124.678,81	0,00%	0,00%	\$ -	\$ -	\$ -
CIELORRASOS										
9	Cielorraso Suspendido de Placa de Yeso tipo Durlock 12,5mm Junta abierta	m2	460,58	\$ 6.527,66	\$ 3.006.511,49	0,00%	0,00%	\$ -	\$ -	\$ -

UNIV. HAC. DE SALTA
FOLIO 860
DANIEL RODRIGUEZ
INGENIERO EN CONSTRUCCION
N.O.P. 317 - N.M. 26

9	2	Cajón cierre Perimetral de Placa de Yeso tipo Durolock 12,5mm	m2	36,04	\$ 6.397,66	\$ 230.571,21	0,00%	0,00%	0,00%	\$
11		CONTRAPISOS Y CARPETAS								
11	1	Contrapiso 10 cm, de espesor hormigón con malla, según plano, panilla de locales y P.E.T	m2	22,16	\$ 6.827,14	\$ 151.239,50	0,00%	0,00%	0,00%	\$
11	2	Carpeta Hidrofuja 25mm de espesor con Hidrofujo en el agua de amasado, según plano, panilla de locales y P.E.T.	m2	469,24	\$ 5.106,92	\$ 2.391.262,69	0,00%	0,00%	0,00%	\$
12		PISOS - SOLADOS Y ZÓCALOS								
12	1	Piso de mosaico Podo látil de Advertencia, color y textura según Normas y detalles, según Normas y detalles, según P.E.T.	m2	3,24	\$ 8.217,61	\$ 26.625,07	0,00%	0,00%	0,00%	\$
12	2	Piso de mosaico granítico de 30 x 30 cm, textura lisa gra fino O, según P.E.T.	m2	20,16	\$ 32.748,98	\$ 660.219,44	0,00%	0,00%	0,00%	\$
12	3	Piso de Porcelanato, según P.E.T.	m2	465,00	\$ 14.726,74	\$ 6.847.934,10	0,00%	0,00%	0,00%	\$
12	4	Piso de cemento fratasado, según P.E.T.	m2	2,00	\$ 7.795,56	\$ 15.591,13	0,00%	0,00%	0,00%	\$
12	5	Zocalo de PVC, color y h= - cm según P.E.T. y Planos	m	115,11	\$ 2.400,93	\$ 276.359,08	0,00%	0,00%	0,00%	\$
14		CARPINTERIA								
14		CARPINTERIA: PROVISIÓN Y COLOCACION DE PUERTAS								
14	1	Puerta tipo P1	u	1,00	\$ 159.144,82	\$ 159.144,82	0,00%	0,00%	0,00%	\$
14		CARPINTERIA: PROVISIÓN Y COLOCACION DE VENTANAS, PERSIANAS, CORTINAS								
14	2	Mampara tipo Ma1	u	1,00	\$ 315.862,21	\$ 315.862,21	0,00%	0,00%	0,00%	\$
14	3	Mampara tipo Ma2	u	3,00	\$ 242.715,82	\$ 728.147,46	0,00%	0,00%	0,00%	\$
14	4	Mampara tipo Ma3	u	3,00	\$ 332.458,82	\$ 997.376,46	0,00%	0,00%	0,00%	\$
14	5	Mampara tipo Ma4	u	1,00	\$ 330.394,82	\$ 330.394,82	0,00%	0,00%	0,00%	\$
14		CARPINTERIA: PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PASAMANOS Y BARANDAS								
14	6	Barandas Escalera	m	20,00	\$ 10.350,82	\$ 207.816,40	0,00%	0,00%	0,00%	\$
14	7	Barandas Ba1 Perimetral Entrepiso Vidriada	m	42,90	\$ 54.368,92	\$ 2.332.426,67	0,00%	0,00%	0,00%	\$
14	8	Baranda Baz	m	13,20	\$ 45.488,92	\$ 600.453,74	0,00%	0,00%	0,00%	\$
14		HERRAJES PARA CARPINTERIA								
14	9	Herrajes: tornillos Anti pánico para puertas de una hoja	y	1,00	\$ 47.248,82	\$ 47.248,82	0,00%	0,00%	0,00%	\$
14		CARPINTERIA: PROVISIÓN Y COLOCACION DE MUEBLES								
14	10	Provisión y Colocación de Mostrador de Atención	u	1,00	\$ 69.408,24	\$ 69.408,24	0,00%	0,00%	0,00%	\$
14	11	Provisión y colocación de Mostrador de Atención	u	1,00	\$ 80.578,24	\$ 80.578,24	0,00%	0,00%	0,00%	\$
14	12	Provisión y colocación de Mostrador de Atención	u	1,00	\$ 108.948,24	\$ 108.948,24	0,00%	0,00%	0,00%	\$
14	13	Provisión y Colocación de Mueble de Lectura A	u	1,00	\$ 130.895,24	\$ 130.895,24	0,00%	0,00%	0,00%	\$
14	14	Provisión y colocación de Mueble de Lectura B	u	1,00	\$ 126.831,24	\$ 126.831,24	0,00%	0,00%	0,00%	\$
14	15	Carpintería de Archivos Deslizantes; Relocalización armarios móviles incluye 1.Desamado de armarios móviles, 2. Relocalización, 3. Colocación y fijación de rieles en nueva localización, tensado de cadenas y poleas del sistema de movilidad de los armarios, 4. Desamado, relocalización y armado de los armarios fijos final, completo según planos P.E.T para el total de 8 baterías compuestas de 9 armarios fijos	gl	1,00	\$ 143.752,70	\$ 143.752,70	33,00%	33,00%	0,00%	\$ 47.433,39
15	1	REVESTIMIENTOS								
15	1	Revestimiento Texturable y Proyectable Acrílico para interior según PET.	m2	45,00	\$ 5.179,64	\$ 233.083,20	0,00%	0,00%	0,00%	\$
16		PINTURAS								
16	1	Al látex previa imprimación en muros y tabiques interiores, según plano planilla y P.E.T.	m2	56,03	\$ 3.878,11	\$ 217.290,59	0,00%	0,00%	0,00%	\$
16	2	Interior Al látex en cielorrasos, según plano planilla y P.E.T.	m2	460,58	\$ 3.878,11	\$ 1.786.180,64	0,00%	0,00%	0,00%	\$
18	1	VARIOS	u	1,00	\$ 80.164,82	\$ 80.164,82	100,00%	100,00%	0,00%	\$ 80.164,82
		Canal e Obra								



Item	Descripción	m	9,00 \$	8,801,51 \$	79.213,59	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18	Junta sísmica horizontal en piso								
19	EQUIPAMIENTO								
19	Provisión y colocación de Porta boizas, según P.E.T.	u	7,00 \$	26.282,92 \$	183.980,44	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20	SEÑALÍTICA								
20	1 Señalización de Emergencia - Cartelera Chapa Baliza de 875x350 pl/Matalluegos tipo ABC	u	3,00 \$	15.937,20 \$	47.811,60	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20	2 Señalización de Emergencia - Cartelera 220mmx280mm 'Escalera de Salida'	u	1,00 \$	16.271,30 \$	16.271,30	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20	3 Señalización Emergencia - Cartelera 140mmx410mm 'No Fumar'	u	2,00 \$	18.898,30 \$	37.796,60	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20	4 Señalización Emergencia - 'Residuos'	u	7,00 \$	18.954,30 \$	131.980,10	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20	5 Provisión e instalación de Cartelera de Orientación Interior en Edificios: En vinilo sobre PVC espumado de alto impacto - Ploteo en ambas caras - Soporte mensula metálica amurada sobre pared, según P.E.T.	u	1,00 \$	19.232,40 \$	19.232,40	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20	6 Provisión e instalación de Cartelera Identificatoria de Locales: Ploteo en vinilo de Alto Impacto con lamina de acetato en braille - sujeto a carpintería con cinta bi-laz, según PET	u	3,00 \$	18.528,30 \$	55.584,90	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
22	INTALACIONES TERMOMECHANICAS O DE AIRE ACONDICIONADO								
22	1 Aire Acondicionado: Provisión e instalación de Equipo de Aire Acondicionado Equipo tipo piso Techo 18000Frigorías. Incluye Estructura de Soporte. Según PET	gl	4,00 \$	2.330.326,84 \$	9.321.307,36	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
22	2 Instalaciones Termo mecánicas y de Aire Acondicionado: Re instalación de Equipos de Aires Acondicionados. Incluye Estructura de Soporte. Según PET	gl	1,00 \$	192.405,10 \$	192.405,10	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
23	INTALACIONES CONTRA INCENDIO								
	Instalaciones Contra Incendio: Sistemas Portátiles Contra Incendio								
23	1 Instalaciones Contra Incendio - Sistemas Portátiles: Provisión e instalación de Equipamiento Matalluegos ABC (Incluye Armario pl Extintor)	u	3,00 \$	34.081,54 \$	102.244,62	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
25	INTALACIONES ELECTRICAS								
	Instalación Eléctrica - Tableros y Puesta a Tierra								
25	1 Instalaciones Eléctricas - Instalaciones Eléctricas - Tableros: Provisión e Instalación de Protecciones Nuevas ITM e ID para los nuevos circuitos de Tablero Seccional Existente (Aprobado Normas IRAM) Tablero Seccional (Aprobado Normas IRAM) TG Existente	u	1,00 \$	264.864,04 \$	264.864,04	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
25	2 Instalaciones Eléctricas - Instalaciones Eléctricas - Tableros: Provisión e Instalación de Protecciones Nuevas ITM e ID para los nuevos circuitos de Tablero Seccional Existente (Aprobado Normas IRAM) Tablero Principal (Aprobado Normas IRAM) TS3 Existente	u	1,00 \$	66.495,22 \$	66.495,22	60,00%	60,00%	60,00%	39.897,13 \$
25	3 Instalaciones Eléctricas - Instalaciones Eléctricas - Tableros: Provisión e Instalación de Protecciones Nuevas ITM e ID para los nuevos circuitos de Tablero Seccional Existente (Aprobado Normas IRAM) Tablero Seccional (Aprobado Normas IRAM) TS4 Existente	u	1,00 \$	170.846,46 \$	170.846,46	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
25	4 Instalaciones Eléctricas - Tableros: Provisión e Instalación de Tablero de Iluminación (Aprobado Normas IRAM) TIL4	u	1,00 \$	38.479,54 \$	38.479,54	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
25	5 Instalaciones Eléctricas - Tableros: Provisión e Instalación de Tablero Seccional (Aprobado Normas IRAM) TS9	u	1,00 \$	260.073,96 \$	260.073,96	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
25	6 Instalaciones Eléctricas - Tableros: Provisión e Instalación de Tablero de Iluminación (Aprobado Normas IRAM) TIL9	u	1,00 \$	55.111,18 \$	55.111,18	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
25	7 Instalaciones Eléctricas - Tableros: Provisión e Instalación de Tablero Seccional (Aprobado Normas IRAM) TS10	u	1,00 \$	298.436,19 \$	298.436,19	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
25	Instalación Eléctrica - Cables y Cañerías								
25	Instalaciones Eléctricas - Cables y Cañerías: Provisión e Instalación de Cables y Cañerías y accesorios de los Circuitos TUG/TUE/UG/UC/Soteros de Tablero Seccional (Aprobado Normas IRAM) TG Existente	gl	1,00 \$	1.600.935,12 \$	1.600.935,12	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
25	Instalaciones Eléctricas - Cables y Cañerías: Provisión e Instalación de Cables y Cañerías y accesorios de los Circuitos TUG/TUE/UG/UC/Soteros de Tablero Principal (Aprobado Normas IRAM) TS3 Existente	gl	1,00 \$	226.091,48 \$	226.091,48	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

UNIV. MAG. DE SALTA
FOLIO 862
A. RODRIGUEZ
INGENIERO EN ELECTRÓNICA
M. 2010
R.C.P. 339

25	10	Accesorios de los Circuitos TUG/TUE/UG/UE/CS/ótrros de Tablero Seccional (Aprobado Normas IRAM) T54 Existente	gl	1,00	\$ 1.107.887,10	\$ 1.107.887,10	0,00%	0,00%	0,00%	\$ -	\$ -	
25	11	Accesorios de los Circuitos TUG/TUE/UG/UE/CS/ótrros de Tablero Seccional (Aprobado Normas IRAM) T59	gl	1,00	\$ 1.107.887,10	\$ 1.107.887,10	0,00%	0,00%	0,00%	\$ -	\$ -	
25	12	Instalaciones Eléctricas - Cables y Cañerías: Provisión e Instalación de Cables y Cañerías y accesorios de los Circuitos TUG/TUE/UG/UE/CS/ótrros de Tablero Seccional (Aprobado Normas IRAM) TS10	gl	1,00	\$ 811.052,96	\$ 811.052,96	0,00%	0,00%	0,00%	\$ -	\$ -	
INTALACIÓN ELECTRICA - ARTEFACTOS Y ACCESORIOS												
25	13	Instalaciones Eléctricas - Artefactos y accesorios: Provisión e Instalación de Artefactos de Iluminación Nuevos Completo y equipos (Bastidor, tecla, tapa, etc.) de puntos de tomacorrientes e interruptores de iluminación y sus correspondientes accesorios (tapas, etc.) para los Circuitos del Tablero Seccional (Aprobado Normas IRAM) T54 Existente	gl	1,00	\$ 1.584.773,30	\$ 1.584.773,30	0,00%	0,00%	0,00%	\$ -	\$ -	
25	14	Instalaciones Eléctricas - Artefactos y accesorios: Provisión e Instalación de Artefactos de Iluminación Nuevos Completo y equipos (Bastidor, tecla, tapa, etc.) de puntos de tomacorrientes e interruptores de iluminación y sus correspondientes accesorios (tapas, etc.) para los Circuitos del Tablero Seccional (Aprobado Normas IRAM) T59	gl	1,00	\$ 280.748,32	\$ 280.748,32	0,00%	0,00%	0,00%	\$ -	\$ -	
25	15	Instalaciones Eléctricas - Artefactos y accesorios: Provisión e Instalación de Artefactos de Iluminación Nuevos Completo y equipos (Bastidor, tecla, tapa, etc.) de puntos de tomacorrientes e interruptores de iluminación y sus correspondientes accesorios (tapas, etc.) para los Circuitos del Tablero Seccional (Aprobado Normas IRAM) TS10	gl	1,00	\$ 169.434,50	\$ 169.434,50	0,00%	0,00%	0,00%	\$ -	\$ -	
26		INTALACIONES DE CORRIENTES DÉBILES										
Instalaciones de Corrientes Débiles - Datos y Telefonía												
26	1	Instalaciones de Corrientes Débiles de Datos y Telefonía - Equipamiento Activo Vertical: Provisión e Instalación en Rack Principal Data Center Existente: Nuevos equipos y accesorios, completo según se indica en PET y Planos	gl	1,00	\$ 547.060,72	\$ 547.060,72	0,00%	0,00%	0,00%	\$ -	\$ -	
26	2	Instalaciones de Corrientes Débiles de Datos y Telefonía - Cableado Estructurado Vertical: Provisión e Instalación de Canalizaciones y Cableado Vertical (Backbone) para conectar el Rack de Telecomunicaciones Principal Existente con el Rack Nuevo de Telecomunicaciones Secundarios HCn (Horizontal Cable), distribuidos en las distintas plantas del Edificio, según se indica en PET y Planos	gl	1,00	\$ 36.498,12	\$ 36.498,12	0,00%	0,00%	0,00%	\$ -	\$ -	
26	3	Instalaciones de Corrientes Débiles de Datos y Telefonía - Equipamiento Activo Horizontal: Provisión e Instalación de Rack Secundario. Completo según PET y Planos	gl	1,00	\$ 445.908,34	\$ 445.908,34	0,00%	0,00%	0,00%	\$ -	\$ -	
26	4	Instalaciones de Corrientes Débiles de Datos y Telefonía - Cableado Estructurado. Provisión e Instalación de Canalizaciones Normalizadas y Cableado Horizontal. Incluye el Conjunto de Cables U.T.P. Categoría 6 que unen Los equipamientos Activos con el Equipamiento Terminal en las Estaciones de Trabajo (Bocas de Datos/Telefonía); según se indica en PET y Planos	gl	1,00	\$ 558.893,42	\$ 558.893,42	0,00%	0,00%	0,00%	\$ -	\$ -	
26	5	Instalaciones de Corrientes Débiles de Datos y Telefonía - Equipamiento Pasivo: Provisión e Instalación de Equipamiento Horizontal Pasivo (Jack y Conectores tipo RJ45, Paneles, Coupler, etc.) y Equipamiento Terminal (PC's, Teléfonos, Patchcords, Projectores, etc.)	gl	1,00	\$ 274.723,08	\$ 274.723,08	0,00%	0,00%	0,00%	\$ -	\$ -	
INTALACIONES DE CORRIENTES DÉBILES : ALARMAS DE INCENDIO Y CONTRA INTRUSOS												
26	6	Alarmas de Incendio y Contra Intrusos - Central de Alarmas: Provisión e Instalación de Central de Alarmas	gl	1,00	\$ 103.950,44	\$ 103.950,44	0,00%	0,00%	0,00%	\$ -	\$ -	
26	7	Alarmas de Incendio y Contra Intrusos - Cables y Cañerías: Provisión e Instalación de Cables y Cañerías y accesorios.	gl	1,00	\$ 195.004,94	\$ 195.004,94	0,00%	0,00%	0,00%	\$ -	\$ -	
26	8	Alarmas de Incendio y Contra Intrusos - Equipamiento y Dispositivos: Provisión e Instalación de Dispositivos y Equipamiento del Sistema y accesorios (Sensores láser para detección de temperaturas, Sensores magnéticos de apertura de Puertas, Sensor infrarrojo para movimientos, Teclados de Alarmas de Incendio, Sirenas, etc. según planos)	gl	1,00	\$ 342.712,58	\$ 342.712,58	0,00%	0,00%	0,00%	\$ -	\$ -	
INTALACIONES DE CORRIENTES DÉBILES: CCTV CIRCUITO CERRADO DE TV PARA MONITOREO POR VIDEO VIGILANCIA												

FOLIO
863

DANIEL A. RODRIGUEZ
INGENIERO EN CONSTRUCCIÓN
M.C.P. 3807-M-2636

ORIGINAL

RODRIGUEZ DANIEL ALBERTO

B
COD. 006

FACTURA



RODRIGUEZ DANIEL ALBERTO
Comercial: Los Carolinos 360 - Salta, Salta
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00005 Comp. Nro: 00000339
Fecha de Emisión: 12/12/2023
CUIT: 20146700811
Ingresos Brutos: 20-14670081-1
Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2007

Facturado Desde: 12/12/2023 Hasta: 12/12/2023 Fecha de Vto. para el pago: 12/12/2023

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento
Condición de venta: Contado
Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Certificado N°5 - Obra : Modificación de Boxes y entrespisos nueva Biblioteca - UNSa	1,00	otras unidades	19656816,10	0,00	0,00	19656816,10

PAGADO
TESORERIA GRAL. UNSa

DANIEL A. RODRIGUEZ
INGENIERO EN CONSTRUCCIÓN
M.C.P. 3807 - M.M. 2636

Subtotal: \$	19656816,10
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	19656816,10



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Pág. 1/1

CAE N°: 73501251541715
Fecha de Vto. de CAE: 22/12/2023

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Expte. 18.152/2.022

CONTRATISTA : Ing. DANIEL RODRIGUEZ - ADOBE Construcciones

PLAZO DE EJECUCIÓN : 150 días

MONTO DEL CONTRATO : \$ 207.945.269,85.-



FECHA DE MEDICIÓN 30/11/23			
Nº	DESCRIPCIÓN	Ejecutado en el mes	
1	1	Obrador y cercado, según plano y P.E.T.	0,00%
1	2	Replanteo General de la Obra, según P.E.T.	0,00%
2	1	Demolición de Muros	0,00%
2	2	Demolición de estructuras de H*A* en general (Fustes de Columnas)	0,00%
2	3	Demolición de pisos en general	0,00%
2	4	Demolición de cotrapisos	0,00%
2	5	Demolición de tabiques en general	0,00%
2	6	Extracción de Carpinterías: Puertas y Ventanas	0,00%
2	7	Extracción de Carpinterías: Barandas de todo tipo	0,00%
2	8	Extracción de Equipamiento: Aire Acondicionados (Split, unidades exteriores e interiores)	0,00%
3	1	Excavación de pozos	0,00%
3	2	Excavación de zanjas a mano (Incluy la excavación p/ vigas de fundación, Bases de Escalera, Encadenados inferiores)	0,00%
4	1	Hormigon Armado H-20/ADN 420- Bases de Escaleras	0,00%
4	2	Hormigon Armado H-20/ADN 420- Columnas Estructurales Resistentes	0,00%
4	3	Columna Metálica con perfiles UPN según planos y P.E.T.	0,00%
4	4	Viga Metálica: Perfiles Normalizados IPN	30,00%
4	5	Contraviga Metálica: Perfiles Normalizado IPN	10,00%
4	6	Uniones Metálicas Columnas -Bases: Cartelas, perfiles, Articulaciones, Planchuela de Anclaje, varilla Roscada , etc (Roblonados, Atornillados de Alta Resistencia, Soldados, etc.)	0,00%
4	7	Uniones Metálicas Viga-Columna y Viga-Viga: Cartelas, Perfiles, Articulaciones, con tornillos de Alta Resistencia, según detalle y calculo correspondiente	70,00%
4	8	Provisión e Instalación de Escalera Metálica de Emergencia (Completo) según Planos de Detalles y P.E.T.	0,00%
4	9	Sistema estructural para Losa Steel Deck - losa de chapa colaborante: Encofrado perdido de chapa de acero galvanizado de 0.75 mm de espesor del Sistema Steel Deck, capa de	35,00%
4	10	Refuerzo Perimetral en tabiquería de caño Estructural	0,00%
7	1	Tabique 1/2 Panel Simple de Placa de Melamina 18 mm, con estructura	0,00%
7	2	Tabique Panel Simple de Placa de yeso tipo Durlock 12,5mm de espesor e=10cm, con estructura c/40cm	0,00%
9	1	Junta abierta	0,00%
9	2	Cajon cierre Perimetral de Placa de Yeso tipo Durlock 12,5mm	0,00%
11	1	Contrapiso 10 cm, de espesor hormigón con malla, según plano, panilla de locales y P.E.T	0,00%
11	2	Carpeta Hidrofuga 25mm de espesor con Hidrofugo en el agua de amasado, según plano, panilla de locales y P.E.T.	0,00%
12	1	Normas y detalles, según Normas y detalles, según P.E.T.	0,00%
12	2	según P.E.T.	0,00%
12	3	Piso de Porcelanato, según P.E.T.	0,00%
12	4	Piso de cemento fratasado, según P.E.T.	0,00%
12	5	Zocalo de PVC, color y h= -- cm según P.E.T. y Planos	0,00%
14	1	Puerta tipo P1	0,00%
14	2	Mampara tipo Ma1	0,00%
14	3	Mampara tipo Ma2	0,00%
14	4	Mampara tipo Ma3	0,00%
14	5	Mampara tipo Ma4	0,00%
14	6	Barandas Escalera	0,00%
14	7	Barandas Ba1 Perimetral Entrepiso Vidriada	0,00%
14	8	Baranda Ba2	0,00%
14	9	Herrajes :barrales Anti pánico para puertas de una hoja	0,00%

DANIEL A. RODRIGUEZ
INGENIERO EN CONSTRUCCIÓN
M.C.P. 3887 - M.M. 2636

14	10	Provisión y Colocación de Mostrador de Atención	
14	11	Provisión y colocación de Mostrador de Atención	0,00%
14	12	Provisión y colocación de Mostrador de Atención	0,00%
14	13	Provisión y Colocación de Mueble de Lectura A	0,00%
14	14	Provisión y colocación de Mueble de Lectura B	0,00%
14	15	Carpintería de Archivos Deslizantes: Relocalización armarios móviles Incluye 1-Desarmado de armarios móviles, 2- según PET.	0,00%
15	1	plano planilla y P.E.T.	0,00%
16	1	Interior Al látex en cielorrasos, según plano planilla y P.E.T.	0,00%
16	2	Cartel e Obra	0,00%
18	1	Junta sísmica horizontal en piso	0,00%
18	2	Provisión y colocación de Porta bolsas, según P.E.T.	0,00%
19	1	875x350 p/ Matafuegos tipo ABC	0,00%
20	1	'Escalera de Salida'	0,00%
20	2	Fumar'	0,00%
20	3	Señalización Emergencia - 'Residuos'	0,00%
20	4	Edificios: En vinilo sobre PVC espumado de alto impacto - Ploteo	0,00%
20	5	Ploteo en vinilo de Alto Impacto con lamina de acetato en braille -	0,00%
20	6	Acondicionado Equipo tipo piso Techo 18000Frigerias. Incluye	0,00%
22	1	Instalación de Equipos de Aires Acondicionados. Incluye	0,00%
22	2	Instalación de Equipamiento Matafuegos ABC (incluye Armario p/	0,00%
23	1	Provisión e Instalación de Protecciones Nuevas ITM e ID para los	0,00%
25	1	Provisión e Instalación de Protecciones Nuevas ITM e ID para los	0,00%
25	2	Provisión e Instalación de Protecciones Nuevas ITM e ID para los	0,00%
25	3	Provisión e Instalación de Protecciones Nuevas ITM e ID para los	0,00%
25	4	Tablero de Iluminación (Aprobado Normas IRAM) TIL4	0,00%
25	5	Tablero Seccional (Aprobado Normas IRAM) TS9	0,00%
25	6	Tablero de Iluminación (Aprobado Normas IRAM) TIL9	0,00%
25	7	Tablero Seccional (Aprobado Normas IRAM) TS10	0,00%
25	8	Instalación de Cables y Cañerías y accesorios de los Circuitos	0,00%
25	9	Instalación de Cables y Cañerías y accesorios de los Circuitos	0,00%
25	10	Instalación de Cables y Cañerías y accesorios de los Circuitos	0,00%
25	11	Instalación de Cables y Cañerías y accesorios de los Circuitos	0,00%
25	12	Instalación de Cables y Cañerías y accesorios de los Circuitos	0,00%
25	13	Instalación de Artefactos de Iluminación Nuevos Completo y	0,00%
25	14	Instalación de Artefactos de Iluminación Nuevos Completo y	0,00%
25	15	Instalación de Artefactos de Iluminación Nuevos Completo y	0,00%
26	1	Equipamiento Activo Vertical: Provisión e Instalación en Rack	0,00%
26	2	Cableado Estructurado Vertical: Provisión e Instalación de	0,00%
26	3	Equipamiento Activo Horizontal: Provisión e Instalación de Rack	0,00%
26	4	Cableado Estructurado: Provisión e Instalación de	0,00%
26	5	Equipamiento Pasivo: Provisión e Instalación de Equipamiento	0,00%
		INTALACIONES DE CORRIENTES DEBILES : ALARMAS DE INCENDIO Y	0,00%
26	6	Provisión e Instalación de Central de Alarmas	0,00%
26	7	Provisión e Instalación de Cables y Cañerías y accesorios.	0,00%
26	8	Dispositivos: Provisión e Instalación de Dispositivos y	0,00%
26	9	accesorios	0,00%
30	1	Limpeza final de Obra	10,00%

En la ciudad de SALTA - a los 30 días del mes de Noviembre se reúnen en la Obra de referencia la Ing. Daniela Bracamonte, Inspectora de Obra del comitente y el Ing. Daniel Rodríguez Representante Técnico de la Empresa contratada a los efectos de efectuar la medición de los trabajos ejecutados durante el mes de Noviembre del 2.023

D. Bracamonte
Ing. DANIELA BRACAMONTE
Inspector de Obras
DGOYS - U.N.Sa.

Daniel A. Rodríguez
DANIEL A. RODRIGUEZ
INGENIERO EN CONSTRUCCIÓN
M.C.P.3807 - M.M. 2636



Universidad Nacional de Salta

Dirección General de Obras y Servicios
Tel. (0387) 425-5402 y 425-5303 Fax 425-5429
Email: jrovalel@unsa.edu.ar
Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)



Salta, 13 de diciembre de 2023.-

Res. N° 156-DGOyS-23

EXPTE. N° 18.152/22

VISTO:

La Res. R N°0961-23, por la cual se adjudica la Obra N° 175/4-
"MODIFICACIÓN DE BOXES Y ENTREPISO-NUEVA BIBLIOTECA-
RECTORADO, y

CONSIDERANDO:

Que la Contratista presentó por Nota de Pedido Folio 34 con fecha de recepción el día 11 de diciembre de 2023 por la cual solicita la ampliación de plazo de Obra por el término de 90 días, por motivos de demora en la adquisición de materiales.

Que la Empresa justifica su pedido argumentando que parte de los materiales del entrepiso fueron comprados fuera de la provincia y que hubo demoras en la entrega de los mismos por parte de los proveedores, lo cual produjo retrasos en la ejecución de los trabajos.

Que la Inspección de la Obra aconseja otorgar una Ampliación de Plazo de Ejecución de Obra de 60 (sesenta) días corridos.-

Que por Res. R. N°061/2020, se autoriza al Director de Construcciones y Mantenimiento, a cargo de la Dirección General de Obras y Servicios, a la firma de los actos administrativos que corresponda.

POR TODO ELLO y en uso de las atribuciones propias,

EL DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO
A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS
RESUELVE

ARTICULO N° 01: Otorgar a la Firma DANIEL ALBERTO RODRÍGUEZ, con domicilio en Los Carolinos N° 360 de esta Ciudad de Salta, contratista de la Obra N° 175/4 "MODIFICACIÓN DE BOXES Y ENTREPISO-NUEVA BIBLIOTECA-RECTORADO" la Ampliación del Plazo de Obra por el término de 60 días corridos.



Universidad Nacional de Salta

Dirección General de Obras y Servicios
Tel. (0387) 425-5402 y 425-5303 Fax 425-5429
Email: jrovalet@unsa.edu.ar
Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)

Res. N° 156-DGOyS-23

EXPTE. N° 18.152/22

ARTICULO N° 02: Dese conocimiento a la Contratista, a la Inspección de la Obra, Secretaria de Obras, Servicios y Mantenimiento y Secretaría Administrativa.-

Ing. VICENTE A. LOBO
Director de Constr. y Mantenimient
w/o Direc. Gral. de O. y Servicios
UNSa

Universidad Nacional de Salta

Comprobante de Devengado de Certificación de Obra Pública



FECHAS

Año 2023 Fecha 13/12/2023 Fecha Vencimiento 20/12/2023

Principal N° OPAC:6839/2023 Contenedor N° EXP:18152/2022 Liquidado el 13/12/2023

ANTECEDENTES DEL GASTO

Preventivo Administración Central N° PrAC: 155/2022

Compromiso Administración Central N° CpAC: 255/2023

DOCUMENTOS ASOCIADOS

ROyS: 155/2023

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario RODRIGUEZ DANIEL ALBERTO **Dirección** Los Carolinos - B° Tres Cerritos 360

Teléfono **País** Argentina

Provincia Salta **Identificación** CUIT 20-14670081-1

Fax **Localidad** SALTA

DATOS DE OBRA

Tipo de Obra General **Plan de Obra** General **Nro. de Certificación** Cert. N° 05 Parcial

Fecha de inicio - **Fecha de vencimiento** -

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de Lic.Pública N° 1/2023 Obra N° 175/4 Modificación Boxes y Entrepiso Nueva Biblioteca Rectorado - Res R N° 0961-2023 - CERTIFICADO N° 5

Importe \$ 39.694.701,34

Son pesos treinta y nueve millones seiscientos noventa y cuatro mil setecientos uno con 34/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
CObr	5	Obra N° 175/4 Modif.Box y Ent.Nva Bibl.	13/12/2023	20-14670081-1	RODRIGUEZ DANIEL ALBERTO	\$ 39.694.701,34
						\$

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Lic.Pública N° 1/2023 Obra N° 175/4 Modificación Boxes y Entrepiso Nueva Biblioteca Rectorado - Res R N° 0961-2023 - CERTIFICADO N° 5			
13/12/2023	R.0020.018.014.001.12.01.00.00.14.00.4.2.1.0000.1.22.3.4	4.2.1.0000 - Construcciones en bienes de dominio privado	\$ 39.694.701,34
			\$ 39.694.701,34

DEDUCCIONES

Concepto	Importe
Adelanto	\$ 20.037.885,24
\$	


Confeccionó: cdiaz - Conta- Diaz Carla

Cra. CLAUDIA M. MENDEZ
 DIRECTORA DE CONTABILIDAD
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

MARIA CARLA DIAZ PINELO
 JEFEDPTO.REG.YANALISISDEGASTOS
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Firma del responsable

Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Pago de Liquidación de Obra Pública
N° de Pago: 53477



DATOS
 Año 2023
 Principal N° OPAC: 6839 / 2023 Fecha 14/12/2023 Fecha Vencimiento 20/12/2023
 Contenedor EXP: 18152 / 2022

PRECEDENTES DEL GASTO
 Compromiso Administración Central N° CpAC: 255/2023

DOCUMENTOS ASOCIADOS
 Resol. Dirección Gral. Obras y Servicios: 155 / 2023

DESTINO DE FONDOS
Beneficiario RODRIGUEZ DANIEL ALBERTO **Dirección** Los Carolinos - B° Tres Cerritos 360
Teléfono **País** Argentina
Provincia Salta **Identificación** CUIT 20-14670081-1
Fax **Localidad** SALTA

DATOS DE OBRA
Tipo de Obra **Plan de Obra** General **Nro. de Certificación** Cert. N° 05 Parcial
Fecha de inicio **Fecha de vencimiento** **Fecha de inicio** **Fecha de vencimiento**

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO
En concepto de Lic.Pública N° 1/2023 Obra N° 175/4 Modificación Boxes y Entrepiso Nueva Biblioteca Rectorado - Res R N° 0961-2023 -
Importe CERTIFICADO N° 5 \$ 39.694.701,34
Son pesos treinta y nueve millones seiscientos noventa y cuatro mil setecientos uno con 34/100
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparación \$ 0,00 (%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
Cobr	5	Obra N° 175/4 Modif.Box y Ent.Nva Bibl.	13/12/2023	20-14670081-1	RODRIGUEZ DANIEL ALBERTO	\$ 39.694.701,34

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
14/12/2023	R.0020.018.014.001.12.01.00.00.14.00.4.2.1.0000.1.22.3.4	4.2.1.0000 - Construcciones en bienes de dominio privado	\$ 39.694.701,34
			\$ 39.694.701,34

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 39.694.701,34
Fondo de Reparación	\$ 0,00
Adelantos	\$ 20.037.885,24
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 2.808.281,67
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 16.848.534,43

MARIA A. GARNICA
 D.E.y C.P.
 c/c DIR. GRAL. DE ADM.
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



Universidad Nacional de Salta
 TESORERÍA GENERAL
 Avda. Bolivia 5150 - 4400 SALTA (R.A.)
 Tel. (0387) 4258678 - 4258676
 unsatesa@unsa.edu.ar



"1983-2023 - 40 años de democracia en Argentina"

TESORERÍA GENERAL UNSa. - Salta, 21 de diciembre de 2023.-

Ref.: Expte. N° 18.152/22.-

Se informa que mediante REGA 57/2023 se realizó el ingreso de la Garantía de Fondo de Reparación por la suma PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 07/100 (\$ 1.984.735,07).

Se abonó la Orden de Pago de Administración Central N° 6839/2023 por la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS UNO CON 34/100 (\$ 39.694.701,34) a favor de Daniel Alberto Rodríguez en concepto de Certificado N° 5 por Obra N° 175/4 modificación de Boxes y Entrepiso de la Nueva Biblioteca Universitaria.

Con lo informado se remiten las presentes actuaciones a la Dirección de Patrimonio para su conocimiento e intervención. Cumplido pase a la Dirección de Contabilidad – Departamento de Registro y Análisis de Gastos a efectos de continuar con el trámite respectivo.

Atentamente.

gc/SL


 Cfa. SONIA SOLEDAD LAIMEZ
 TESORERA GENERAL
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA DIRECCION DE PATRIMONIO
22 DIC 2023
RECIBIDO POR <u>Paulina</u> 12:10

